

**WYPEŁNIA INWESTOR (INWESTOR NADZORU)**

- dotyczy jednego pomieszczenia: (np. salon, kuchnia, inne...)

podać rodzaj pomieszczenia .....

 I. Rodzaj inwestycji: a) mieszkanie       b) dom jednorodzinny       c) inny obiekt .....

Adres: .....

DZIEŃ	USTAWIĆ NA TEMP.	UWAGI	DATA	PODPIS
1	20 °C			
2	30 °C			
3	40 °C			
4	50 °C			
5	50 °C			
6	50 °C			
7	50 °C			
8	50 °C			
9	50 °C			
10	50 °C lub maksymalna temp. pracy systemu.			
11	50 °C			
12	50 °C			
13	50 °C			
14	50 °C			
15	50 °C			
16	40 °C			
17	30 °C			
18	20 °C			
19	Wyłączyć system	pomiar wilgotności		
20				
21				
22				
23				
24	20 °C			
25	30 °C			
26	40 °C			
27	50 °C			
28	40 °C			
29	30 °C			
30	20 °C			

 .....  
 Data i podpis montażysty.  
 Pieczętka firmy odpowiadającej za montaż.

 .....  
 Data i czytelny podpis Inwestora (Inspektor Nadzoru)

**INFORMACJE DLA INWESTORA:**

 Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z parametrami technologicznymi i normami wymaganymi przez Barlinek S.A. zapisanymi w **instrukcji montażu**.

Protokół wraz z Protokołem Układania Deski Barlineckiej oraz fakturą na deskę, przedłuża gwarancję na produkt o 5 lat.